

		PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBOU POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY PRŮKAZ ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE TEL.: +420 379 7924 590 E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ WWW.AWPROJEKT.CZ					
OZN. PŘÍLOHY: D.1.1		NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA					ČÍSLO PARÉ:
MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚRAD: ČESKÁ KUBICE / PEC	KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 01/2020	ZAK. ČÍSLO: 14/2019	MÉRITKO: --	STUPĚŇ PD: DPS	FORMÁT: 297 x 210	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
AKCE: ČERCHOV, MALINOVÁ HORA, BYSTŘICE ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ BÝVALÉ VOJENSKÉ POSÁDKY V K.Ú. PEC A DOLNÍ FOLMAVA							
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, MĚSTO, 344 01 DOMAŽLICE							
VYPRACOVAL: MICHAL JUNA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF		ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261			

D.1.1. Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Odstranění objektů bude probíhat postupně během jedné etapy, v přibližné době trvání 6 měsíců. Každá stavba bude odstraňována od nejvýše uložených konstrukcí. Nejprve bude vždy rozebrána krytina a konstrukce krovu, poté štítové zdivo, vodorovné nosné konstrukce a následně ostatní zděné konstrukce. Veškeré konstrukce budou odstraněny až na úroveň 0,1 m od stávajícího terénu. Podzemní prostory u všech objektů budou zavezeny recyklátem, dále se provede vrstva recyklátu frakce 0-16 v tl. 100 mm a následně vrstva ornice v tl. 100 mm, kterou zajistí zhotovitel akce. Následně budou jámy zatravněny.

D.1.2. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.


Na místě staveb byla zjištěna přítomnost azbestových konstrukcí v podobě osinkocementových střešních šablon a vlnovek. Pracovníci budou azbestové konstrukce likvidovat v ochranném obleku s využitím respirátoru. Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Odpady budou baleny do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou.

Během realizace budou dodržována následující všeobecná pravidla:

- demolice všech objektů budou probíhat postupným rozebíráním
- nejprve bude rozebráno azbestové obložení-to bude provedeno ručně. Vzhledem k tomu, že při rozebírání nehrozí zvýšená hladina hluku a zvýšení prašnosti, je možné provádět tyto práce v období od 1.5. - 30.6. kalendářního roku
- vlastní bourací práce, drcení a třídění a doprava vybouraných konstrukcí mohou být s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů vykonávány v období 1.7 - 30.9. kalendářního roku.
- odstranění staveb bude včetně zpevněných ploch, demolice se netýká podzemních konstrukcí
- veškeré vybourané konstrukce z Čerchova budou převezeny na pozemky dotčené demolicí objektů Malinová Hora-p.p.č.737/5, st.p.218 a st.p.219. Zde bude provedeno jejich drcení a třídění.
- cihelné a betonové konstrukce předrceny a roztříděny na 3 frakce 0-16 mm, 16-63 mm, 63-125 mm
- část recyklátu bude převezena zpět na místo demolice, kde bude použitý na zasypání podzemních prostor odstraňovaných staveb
- 1/3 zbývajících množství předrceného a roztříděného recyklátu bude trvale uložena na p.p.č.737/5 - 3 hromady
- zbývajících 2/3 předrceného a roztříděného recyklátu bude odvezeno a uloženo v Havlovicích na pozemcích města Domažlice - 3 hromady
- veškeré vybourané konstrukce z Bystřice budou drceny a tříděny na místě
- část recyklátu bude použita na zasypání podzemních prostor odstraňovaných staveb
- 1/3 zbývajících množství předrceného a roztříděného recyklátu bude trvale uložena v místě demolice na p.p.č.500/3 k.ú. Dolní folmava - 3 hromady
- zbývajících 2/3 předrceného a roztříděného recyklátu bude odvezeno a uloženo v Havlovicích na pozemcích města Domažlice - 3 hromady
- dřevo z demolice bude uloženo na skládce v obci Lazce
- železo bude předáno do sběrného dvora
- azbestové konstrukce budou postupně rozebrány a odvezeny z místa demolice přímo na skládku. Pracovníci budou azbestové konstrukce likvidovat v ochranném obleku s využitím respirátoru. Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Odpady budou baleny do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou.
- odpad, který nejde recyklovat bude uložen na skládce komunálního odpadu
- zhotovitel před zahájením bouracích prací zpracuje technologický postup bouracích prací, který nechá odsouhlasit vlastníka objektu.

D.1.3. Fotodokumentace staveb

a) *Odstranění oplocení*



b) Objekt na parcele č. st. 234



c) *Odstranění vyhlídkové terasy*



d) Objekt na parcele č. st. 483



e) Objekt na parcele č. st. 486



f) Objekt na parcele č. st. 488



g) Objekt na parcele č. st. 489







h) Objekt na parcele č. st. 490





