

Smluvní strany

Objednatel: **Město Domažlice**

Sídlo: Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČ: 00253316

DIČ: CZO0253316

Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 104594982/0300

tel.: 379 719 111

a

Zhotovitel: **BIS, a.s.**

Sídlo odštěpného závodu: Plzeň, Havířská 1117/5, PSČ 30100

IČ : 40526151

DIČ: CZ40526151

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 630299/0300

tel.: 377 423 546

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 6. 2016 na realizaci díla „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 5. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **změnu doby plnění** tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že se **prodlužuje do 26. 9. 2017**.
2. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 4 Smlouvy (Časový harmonogram)** tak, že dosavadní znění přílohy č. 4 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany v návaznosti na ujednání předchozí věty ve vzájemné shodě konstatují, že dochází ke změně termínu dokončení základního milníku " provedení oplocení na jižní straně" dle přílohy č. 4 Smlouvy tak, že tento termín se prodlužuje do 1. 12.



Název projektu:

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem

Identifikační číslo EDS: 113D313005301

Poskytovatel dotace: MPSV ČR, Dotační program 113 310, Podprogram 113 313

2016. Druhý milník "provedení hrubé stavby lůžkového pavilonu" dle přílohy č. 4 Smlouvy tak, že tento termín se prodlužuje do 1. 6. 2017.

3. V souvislosti se změnou doby plnění dle odstavce 1 výše sjednávají smluvní strany i **změnu přílohy č. 5 Smlouvy** (Finanční harmonogram) tak, že dosavadní znění přílohy č. 5 Smlouvy se mění a má nadále znění uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


Příloha č. 1 – Časový harmonogram
č. 2 - Finanční harmonogram

V Domažlicích dne 25. 11. 2016

V Plzni dne _____




objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta


zhotovitel
BIS, a.s.
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva




BIS, a.s. ©
Haviřská 1117/5
301 00 Plzeň
IČ 40526151
www.bis-as.cz

HARMONOGRAM STAVBY

„Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešov č.p.97 na Domov se zvláštním režimem“

Popis činnosti	2016		2017									
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zahájení stavby 26. 10. 2016												
Bourací práce												
Výkopy a základy												
Svislé a vodorovné konstrukce												
Ostatní zednické práce												
Krov, konstrukce střechy												
Klempířské prvky												
SDK konstrukce												
Výplně otvorů												
Zámečnické, truhlářské výrobky, žaluzie												
Omítky vnitřní												
Kontaktní zateplovací systém												
Oklbady a dlažby												
Nátěry a malby												
Gastroprovoz												
Výtah												
Zdravotně technické instalace, rozvod plynu												
Ústřední vytápění												
Vzduchotechnika												
Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá												
Komunikace, oplocení, sadové úpravy												
Úklid												
Termín dokončení díla a řádné předání do 26. 9. 2017												
Vykližení staveniště do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla												

 přestávka v období 19.12. 2016 - 1.1. 2017

 **uzlový bod - časový milník:**
 provedení oplocení na jižní straně do 1. 12. 2016
 provedení hrubé stavby lužkového pavilonu do 1. 6. 2017

V Plzni dne 8. 11. 2016

Ing. Petr Pohanka
 předseda představenstva
 BIS, a.s.

HARMONOGRAM FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích,
Benešova č.p. 97 na Domov se zvláštním režimem“

termín	částka včetně DPH
listopad 2016	700 000 Kč
prosinec 2016	700 000 Kč
leden 2017	1 000 000 Kč
únor 2017	1 000 000 Kč
březen 2017	2 000 000 Kč
duben 2017	2 000 000 Kč
květen 2017	3 000 000 Kč
červen 2017	3 500 000 Kč
červenec 2017	3 500 000 Kč
srpen 2017	3 500 000 Kč
září 2017	4 688 656 Kč
Celkem	25 588 656 Kč

V Plzni dne 8. 11. 2016

Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1. schválila rada města na své 70. schůzi konané dne 22.11.2016 usnesením č. 3326



Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: ^{25.11.2016} Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek
Podpis: 

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: ^{25.11.2016} Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis: 